

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROPOSICION NO. 02

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA
JUNIO DE 2013**

RESPUESTA A LA PROPOSICION No. 02

1. ¿Qué presupuesto se tiene asignado al Sector Rural en su Secretaría para este año?

Dentro de esta vigencia fiscal se tiene asignado los siguientes recursos:

1. En cuanto a vías:

OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL VEREDAL		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
22106611	Recursos Propios -0111-0603	\$ 692.000.000
22106613	SGP Propósitos Generales ley 715-01- otros	\$ 108.000.000
22106615	(Adición) SGP Propósitos Generales ley 715-01- otros	\$ 300.000.000
TOTAL		\$ 1.100.000.000

Adicionalmente dentro del presupuesto se realizaron adiciones de acuerdo a la resolución 029 del 20 de Febrero de 2013, recursos INVIAS de los siguientes convenios:

- ❖ *Convenio Interadministrativo No. 1745 del 07 de Noviembre de 2012, cuyo Objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA VIJAGUAL – SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER". Por valor de \$ 375.000.000*
- ❖ *Convenio Interadministrativo No. 2389 del 03 de Diciembre de 2012, Cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EL ABURRIDO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Por valor de \$ 2.678.600.000*

2. En cuanto servicios públicos:

SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
22106631	Recursos Propios -0111-1201	\$ 1.000.000.000
22106633	SGP Propósitos generales ley 715 agua	\$ 179.194.120
22106634	(Adición) Recursos Propios Ley 819-03	\$ 413.936.251
TOTAL		\$ 1.593.130.371

TOTAL PRESUPUESTO SECTOR RURAL	\$ 5.746.730.371,00
---------------------------------------	----------------------------

2. ¿En qué porcentaje de este presupuesto se ha ejecutado y en que obras?

OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL VEREDAL

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	% EJECUCION
22106615	(Adición) SGP Propósitos Generales ley 715-01- otros	300.000.000	99,50

OBRAS

No Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio
No. 035 01/03/2013	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS Terciarias DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER (REHABILITACIÓN PUENTE)	\$ 298.504.068,92	03 de Abril de 2013

	VEHICULAR VÍA ESTACIÓN DE POLICÍA CARABINEROS DEL NORTE AL CAFÉ MADRID PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD DEL CORREGIMIENTO 1 Y 2 RECUPERACIÓN VÍA UDES K9 A CÚCUTA VEREDA SANTA BÁRBARA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
--	--	--	--

SERVICIOS PUBLICOS VEREDALES

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	% EJECUCION
22106634	(Adición) Recursos Propios Ley 819-03	\$ 413.936.251	99,25

OBRAS

No Contrato	Objeto	Valor	Fecha Inicio
No. 027 25/02/2013	REPOSICIÓN DE PASOS ELEVADOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LOS CORREGIMIENTOS 1 2 Y 3 FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 410.814.810,02	08 de Marzo de 2013

Convocatoria pública y publicación del aviso en el SECOP y página web del Municipio de Bucaramanga del siguiente proyecto:

- ❖ CONSTRUCCION FASE II DE LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO VEREDA LOS SANTOS PARTE ALTA CORREGIMIENTO DOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. por valor de **\$ (934.515.902,00)** Interventoría **\$ 65.484.098**

3. ¿En lo que resta del año que obras o programas se tienen proyectadas?

1. Secretaría de Infraestructura

PROYECTO: ESTABILIZACION DE LA BANCA VIAL Y TALUDES DE LA VIA QUE COMUNICA EL BARRIO VEGAS DE MORRORICO CON LA VEREDA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **Por valor de \$ 689.481.560,80**

- ❖ Construcción de Muro de Contención y Batea Km 1 + 370 Vereda Pedregal. Por valor de **\$ 189.316.545,00**
- ❖ Construcción de Muro de Contención Km 1 + 890 Vereda Pedregal. por valor de **\$ 76.575.331,80**
- ❖ Construcción de Muro de Contención Km + 190 Vereda Pedregal. Por valor de **\$ 73.326.435,00**
- ❖ Construcción de Muro de Contención Boxculvert Km 2 +330 Vereda Pedregal. Por valor de **\$ 69.399.655,00**
- ❖ Construcción de Muro de Contención Km 2 + 370 Vereda Pedregal. Por valor de **\$ 79.227.023,00**
- ❖ Construcción de Muro de Contención Boxculvert Km 2 + 950 Vereda el Pedregal. Por valor de **\$ 201.636.571,00**

2. Gestión

La Secretaria de Infraestructura realizara solicitud de recursos ante el INVIAS para la recuperación de las vías rurales en los diferentes corregimientos, el cual se muestran a continuación:

CORREGIMIENTO	VIA	LONGITUD APROXIMADA	VALOR
1	CEMENTO-SANTA RITA	8 KM	\$ 601.890.403,16
1 Y 2	SANTA RITA-MAGUEYES	6 KM	\$ 651.157.901,68
1 Y 2	SANTA RITA-LOS SANTOS	8 KM	\$ 433.203.590,38
1	VIA DE ACCESO VDA SAN CAYETANO POR EL NOGAL	7 KM	\$ 561.501.876,46
1	PUENTE TIERRA – LA CALERA VDA LA SABANA	6 KM	\$ 903.523.905,38
3	BUENA VISTA –KM 12 VDA SAN JOSE	5 KM	\$ 249.116.331,54
3	VIA DE ACCESO VEREDA EL PEDREGAL	4 KM	\$ 432.507.447,68
3	LA MALAÑA - GUALILO	6 KM	\$ 261.974.432,58
2	BOLARQUI BAJO-BOLARQUI ALTO	2,5 KM	\$ 855.372.857,60
1	LA VEGA-MIRAMAR VDA SAN PEDRO BAJO	3 KM	\$ 1.206.860.210,83
3	KM 12 VIA A CUCUTA – RETIRO CHIQUITO-RETIRO ACUEDUCTO	6 KM	\$ 512.118.846,67
3	UDES- VDA SANTA BARBARA SECTORES SAN JOAQUIN Y 10 DE MAYO	4 KM	\$ 275.996.681,71
2	CAPILLA ALTA- CAPILLA BAJA	5,5 KM	\$ 300.945.201,58
1	VEREDA SAN IGNACIO	2,5 KM	\$ 160.372.857,60
SUBTOTAL			\$ 7.406.542.544,85
AIU (36%)			\$ 2.592.289.890,70
TOTAL			\$ 9.998.832.435,55

Adicionalmente se encuentra en aprobación de documentos por parte del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para el siguiente proyecto:

- ❖ RECUPERACION DE LAS VIAS DE LAS VEREDAS MONSERRATE, BOLARQUI ALTO Y CUCHILLA ALTA CORREGIMIENTO 2 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **por valor de \$ 499.976.605,01**

4. Por favor generar un balance según el presupuesto y las metas alcanzadas del Plan de Desarrollo durante este año para el sector rural.

La secretaria de Infraestructura realizo reporte con corte a 31 de Marzo de 2013 a las metas que se muestran a continuación:

SUBPROGRAMA	INDICADOR	META ANUAL	LOGRO A 31 MARZO	% AVANCE EN CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL	Número de km/carril de vías terciarias con transitabilidad mantenida.	140	31 Km	22%

Es de anotar que este indicador también contempla los trabajos realizados con maquinaria del Municipio con el fin de mejorar y conservar la transitabilidad en cada uno de los corregimientos en los meses de Enero a Mayo de 2013 en los siguientes sitios:

VIA	LONGITUD	EQUIPO	LABORES
Vijagual – San Pedro Bajo – San Pedro Alto	12 KM	Motoniveladora, retroexcavadora, minicargador, 3 volquetas	Despeje de derrumbes, afirmado de vías, nivelación, cuneteo y ampliación.
Vijagual – Aburrido - Esmeralda	10 KM	Cargador, 2 volquetas	Despeje de derrumbes, afirmado de vías.
Puente Tierra – San Ignacio – La Sabana	5 KM	Motoniveladora, minicargador, 3 volquetas	Despeje de derrumbes, afirmado de vías, nivelación, cuneteo y ampliación
Puente Tona – Monserrate – Bolarquí alto – Cuchilla Alta	14 KM	Motoniveladora, retroexcavadora, minicargador, 3 volquetas.	Despeje de derrumbes, afirmado de vías, nivelación, cuneteo y ampliación.
Vereda Cualillo Parte Alta – San José	10 KM	Minicargador, 1 volquetas	Ampliación y despeje de vía
Capilla Alta – Capilla Baja	6 KM	Minicargador	Despeje de derrumbes, afirmado de vías, nivelación, cuneteo y ampliación.
Cemento – Santa Rita - Magueyes	15 KM	Motoniveladora, Cargador, minicargador, 2 volquetas.	Despeje de derrumbes, afirmado de vías, nivelación, cuneteo y ampliación.
Santos – Santa Rita	8 KM	Motoniveladora, 1 volquetas.	Nivelación y cuneteo de vías.

SUBPROGRAMA	INDICADOR	META ANUAL	LOGRO A 31 MARZO	% AVANCE EN CUMPLIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS AMIGABLES	Número de usuarios rurales beneficiados con potabilización de agua.	200	285 Usuarios	100%

El balance del presupuesto asignado y los recursos ejecutados en cumplimiento de las metas alcanzadas a 31 de Marzo de 2013 es del **65.48%**