

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**PROPOSICION NO. 02
del 05 de Junio de 2015**

**ALCALDIA DE BUCARAMANGA
JULIO DE 2015**

RESPUESTA A LA PROPOSICION No. 02

1. Realícese un balance de las actividades inversiones y presupuestos que se han ejecutado en el sector rural desde su secretaria o ente descentralizado?

La secretaria de infraestructura en este periodo de gobierno ha realizado las siguientes inversiones para el sector rural.

- **En cuanto a vías:**

VIGENCIA 2012

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	Observaciones
151 de 2012	COMPRA DE MAQUINARIA PESADA TIPO MINICARGADOR DE LLANTA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 275.143.871	Recursos Municipio
158 de 2012	CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DE LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y DEMÁS OBRAS DELEGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN	\$ 27.737.206	Recursos Municipio
384 de 2012	RECUPERACIÓN DEL ANILLO VIAL VEREDAL DE LOS CORREGIMIENTO 1 Y 2 VEREDAS SANTA RITA MAGUEYES Y LOS SANTOS CON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS MUROS DE CONTENCIÓN CUNETAS Y PAVIMENTO EN LOZAS DE CONCRETO EN SECTORES CRÍTICOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 433.918.716	Recursos Municipio
TOTAL INVERSION		\$ 736.799.793	

VIGENCIA 2013

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	Observación
035 de 2013	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER (REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR VÍA ESTACIÓN DE POLICÍA CARABINEROS DEL NORTE AL CAFÉ MADRID PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD DEL CORREGIMIENTO 1 Y 2 RECUPERACIÓN VÍA UDES K9 A CÚCUTA VEREDA	\$ 398.501.610,46	Recursos Municipio

	SANTA BÁRBARA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.		
145 de 2013	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL ABURRIDO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 2.678.600.000	Recursos Invias
283 de 2013	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA VIJAGUAL - SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 374.999.994,99	Recursos Invias
488 de 2013	CONSTRUCCIÓN MUROS DE ESTABILIZACIÓN PARA LA BANCA VIAL Y TALUDES DE LA VÍA QUE COMUNICA EL BARRIO VEGAS DE MORRORICO CON LA VEREDA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 703.677.453,35	Recursos Municipio
TOTAL INVERSION		\$ 4.155.779.258,8	

VIGENCIA 2014

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	Observaciones
176 de 2014	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA BOLARQUI BAJO - BOLARQUI ALTO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 534.009.581,64	Recursos Invias
257 de 2014	MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA DE ACCESO VEREDA EL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 206.311.453,12	Recursos Invias
410 de 2014	MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VEREDAS MONSERRATE BOLARQUI ALTO Y CUCHILLA ALTO DEL CORREGIMIENTO NUMERO 2 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 407.825.550,69	Recursos Fonade
471 de 2014	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR EL FILO Y DE PLACAS HUELLAS EN LAS VÍAS DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO DEL CORREGIMIENTO N°1 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 299.999.778,98	Recursos Municipio
TOTAL INVERSION		\$ 1.448.146.364,43	

VIGENCIA 2015

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	Observaciones
206 de 2015	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO SECTOR LA ENTRADA DE LA VIA VEREDA SANTA BARBARA DEL CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 107.999.774,37	Recursos Municipio

- **En cuanto servicios públicos:**

VIGENCIA 2012

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR
075 de 2008	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 075 DE 2008 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL AMB S.A. ESP PARA LA CONTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL GAS NATURAL PARA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$ 427.891.720

VIGENCIA 2013

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR
027 de 2013	REPOSICIÓN DE PASOS ELEVADOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LOS CORREGIMIENTOS 1 2 Y 3 FASE II DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	\$ 410.814.810,02
393 de 2013	CONSTRUCCION FASE II DE LAS OBRAS DEL ACUEDUCTO VEREDA LOS SANTOS PARTE ALTA CORREGIMIENTO DOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. <u>Obra + Interventoría</u>	\$ 1.124.755.339,91
TOTAL INVERSION		\$ 1.535.570.149,93

2. Qué porcentaje de las metas programadas en el plan de desarrollo se han cumplido en lo que concierne al sector rural dentro de este periodo de gobierno?

1. En cuanto a Vías

SUBPROGRAMA	INDICADOR	META ANUAL	LOGRO A 31 MARZO	% AVANCE EN CUMPLIMIENTO
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL	Número de km/carril de vías terciarias con transitabilidad mantenida.	140	140	100%

Este indicador contempla los trabajos realizados con maquinaria del Municipio con el fin de mejorar y conservar la transitabilidad, además de los contratos con recursos del Municipio y nación en cada uno de los corregimientos.

Actualmente se está ejecutando el contrato de "MANTENIMIENTO RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y VEREDAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

ZONA RURAL

Vía Vereda Pedregal

Vía sector Vijagual (Por intervenir)

3. Cuáles son las metas y presupuestos para el sector rural que no se han podido cumplir, y por qué?

SUBPROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO A 31 MARZO	% AVANCE EN CUMPLIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS AMIGABLES	Número de usuarios rurales beneficiados con potabilización de agua.	500	320	64%
	Número de usuarios rurales con gas y/o electrificación rural beneficiados.	1.322	852	64,45%
	Número de usuarios rurales beneficiados con pozos sépticos.	100	0	0%

Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, se han adjudicado los siguientes procesos contractuales.

1. RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS VEREDALES DE LOS CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2010 – 2011. **INVERSIÓN \$3,619,163,382**, (Recursos Municipio \$ 191.000.000)

Proceso que se adelantan a la fecha:

- Construcción de pozos sépticos en el área rural del Municipio. **Valor \$ 856.640.965**, se construirán aproximadamente 130 pozos sépticos.

SUBPROGRAMA	INDICADOR	META CUATRENIO	LOGRO A 31 MARZO	% AVANCE EN CUMPLIMIENTO
OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Número de corregimientos con la realización de obras de interés comunitario.	3	1	33,33%

Con el fin de dar cumplimiento a este indicador, se han adjudicado los siguientes procesos contractuales.

1. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **VALOR \$ \$839,577,207**

CANTIDADES CONTRATADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL
CORREGIMIENTO 1		
1	VEREDA EL ABURRIDO - LA ESMERALDA	79.673.854,71
2	VEREDA SAN CAYETANO	76.391.903,71
3	VEREDA SAN PEDRO ALTO - I. E. SEDE F	45.852.231,00
4	VEREDA SANTA RITA	10.080.448,00
5	VEREDA EL ABURRIDO - I. E. SEDE I	98.534.058,93
SUBTOTAL CORREGIMIENTO 1		310.532.496,36
CORREGIMIENTO 2		
6	VEREDA BOLARQUI - I. E. BOLARQUI SEDE A	54.484.390,14
7	VEREDA CUCHILLA BAJA - I. E. BOLARQUI SEDE B	76.026.977,86
8	VEREDA MONSERRATE - I. E. BOLARQUI SEDE D	72.909.456,07
9	VEREDA LOS SANTOS BAJO - I. E. BOSCONIA SEDE A	13.531.154,00
10	VEREDA LOS SANTOS ALTO- I. E. BOSCONIA SEDE B	6.697.852,00
11	VEREDA LOS MAGUEYES - ESCUELA MAGUEYES	13.255.489,00
SUBTOTAL CORREGIMIENTO 2		236.905.319,07
CORREGIMIENTO 3		
12	VEREDA EL PEDREGAL	19.162.349,00
13	VEREDA GUALILO BAJO	27.569.534,00
14	VEREDA LA MALAÑA - I. E. LA MALAÑA SEDE A	27.739.344,00
SUBTOTAL CORREGIMIENTO 3		74.471.227,00
TOTAL COSTO DIRECTO		621.909.042,43
A.I.U. (35%)		217.668.164,85
COSTO TOTAL		839.577.207,28

2. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. **VALOR \$ 4.999.887.086,1**

COMUNA	BARRIO	NECESIDAD PRIORIZADA
CORREGIMIENTO 1	VEREDA PABLON	Pavimentar en concreto la vía a la escuela, Barrio el Pablon
	VEREDA LA ESMERALDA	Pavimentación en concreto la vía, Barrio la Esmeralda
	VEREDA SAN CAYETANO	Pavimentación de la vía curva el mamon, V. san cayetano
	V. EL NOGAL PARTE BAJA	Pavimentación vía principal Barrio el Nogal.
CORREGIMIENTO 2	VEREDA SANTOS BAJO	Arreglo de 150 metros de peatonales, Santos parte baja
	VEREDA CAPILLA BAJA	Placa Huella en la via, alcantarillado y canaleta
	VEREDA CAPILLA ALTA	Placa Huella en la via, alcantarillado y canaleta
	V. SANTOS PARTE ALTA	Placa huella en la via, alcantarillado y canaleta el otovo a 300 metros de la antena
	VEREDA MONSERRATE	Mantenimiento y adecuación del salón comunal y centro de salud.
VEREDA BOLARQUI ALTO	Mantenimiento del acueducto,	
CORREGIMIENTO 3	VEREDA EL PEDREGAL ALTO	Construcción parque infantil Pedregal Alto
	VEREDA SANTA BARBARA	Construcción 150 m. de placa huella Santa Bárbara
	VEREDA LA MALAÑA	Construcción de escaleras peatonales, 120 m. aproximados, Sector las Pilas, la Malaña.
	VEREDA SAN JOSE	Mejoramiento de la vía, 30 m. desde la Escuela hasta la casa 32, San José.
	VEREDA GUALILO BAJO	Placa Huella Kilómetro 2 + 300. En el Gualilo Bajo.